

Uvedení do provozu



VÝSTRAHA

Kotel smí uvést do provozu pouze kvalifikované osoby.



UPOZORNĚNÍ

Předběžné kontroly elektrického systému, například vedení uzemnění, polarita, odpor uzemnění a spojení nakrátko musí provádět pomocí vhodné zkoušečky odborně způsobilá osoba.



POZNÁMKA

Instalační příručka / referenční příručka instalačního technika. Tento obecný kontrolní seznam pro uvádění do provozu lze použít jako vodítko a šablonu zpráv během uvádění zařízení do provozu a předání uživateli.

Další informace o uvádění do provozu naleznete v instalační příručce nebo v referenční příručce instalačního technika.

Poznámka: Dříve než budete pokračovat, ujistěte se, že byla přijata veškerá bezpečnostní opatření. Není-li tomu tak, uvedení do provozu nezahajujte. U následujících položek proveďte analýzu rizik na poslední chvíli. Podrobnosti viz instalační referenční příručka k jednotce.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bezpečný přístup k instalaci | <input type="checkbox"/> Obecná kontrola možných bezpečnostních rizik |
| <input type="checkbox"/> Uzavřené pracoviště | <input type="checkbox"/> Nouzové východy |
| <input type="checkbox"/> Přijatá opatření pro práci ve výškách | <input type="checkbox"/> Nutnost osobních ochranných prostředků |
| <input type="checkbox"/> Přijatá opatření z důvodu elektrických nebezpečí | <input type="checkbox"/> Nezaznamenaný únik chladiva |

Elektrický systém

Síťové napětí (přívodní napájení) _____ V

Průřez kabelu (typ a velikost):

 Venkovní jednotka _____ mm²

 Vnitřní jednotka _____ mm²

Provozní kontrola provedena dne:

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> Veškeré elektrické přípojky mají řádný kontakt | |
| <input type="checkbox"/> Proudový chránič | Typ: _____ |
| <input type="checkbox"/> Pojistka | Hodnota: _____ |
| <input type="checkbox"/> Jistič | Typ: _____ |

Kontrola komponent kompresoru:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Elektrická izolace |
| <input type="checkbox"/> Odpor vinutí |

Před uvedením do provozu

Poznámka: Celou instalaci je nutné provést v souladu s instalační referenční příručkou. Nelze-li tak učinit, neuvádějte zařízení do provozu a vyřešte nejprve veškeré otevřené záležitosti.

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Venkovní a vnitřní jednotka řádně namontována? | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Venkovní jednotka je chráněna proti sněhu a mrazu (v chladných klimatických podmínkách, v příslušném případě) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Nepoužito |
| Venkovní jednotka je chráněna proti silnému větru (v příslušném případě) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Nepoužito |
| Venkovní jednotka je chráněna proti přímému mořskému větru (v příslušném případě) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Nepoužito |
| Dostatečný prostor kolem venkovní/vnitřní jednotky pro účely servisu a proudění vzduchu | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Nejsou patrné známky koroze/oxidace | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Jsou přítomny veškeré štítky a odpovídají jednotce | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Uvnitř vnitřní a venkovní jednotky nejsou žádné poškozené komponenty nebo přiskřípnutá potrubí | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ventilátor vnitřní a venkovní jednotky se může volně otáčet | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Vstup a výstup vzduchu není ničím blokován | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Kondenzát vytéká z venkovní a vnitřní jednotky hladce | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Oba uzavírací ventily jsou před zahájením provozu otevřené | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Potrubí je správně izolováno | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Potrubí s chladivem je nainstalováno podle instalační příručky | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Štítek fluorovaných skleníkových plynů je správně vyplněný | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Elektrický systém je nainstalován podle instalační příručky | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Systém je řádně uzemněný | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Napájecí kabel odpovídá specifikacím | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Pojistky, jističe jsou nainstalovány podle instalační příručky | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Veškeré kabelové spoje ovládání mezi vnitřní a venkovní jednotkou jsou hotové | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Veškeré elektronické komponenty jsou v pořádku | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Umístění snímačů a termistorů je správné | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Závěsný konektor na DPS venkovní jednotky byl odstraněn pro připojení vnitřní jednotky Sky Air (v příslušném případě) | <input type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Nepoužito |

Testovací provoz

Poznámka: Provedte testovací provoz podle pokynů v instalačních příručkách připojených jednotek a následně zkontrolujte níže uvedené body

Vnitřní jednotka	
Ventilátor vnitřní jednotky se volně otáčí	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Není OK
Vzduch protéká žaluziemi a lamelami normálně (v příslušném případě)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Není OK
Připojení adaptéru WLAN (v příslušném případě)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Není OK
Venkovní jednotka	
Ventilátor venkovní jednotky se volně otáčí	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Není OK
Systém	
Abnormální hluk	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Jsou přítomny nějaké chybové kódy?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

Pokud ano, tyto chybové kódy zaznamenejte

Kontrola provozu

Poznámka: Nepovinné (pouze pro certifikované servisní techniky)

Teplota venkovního vzduchu °C

Vnitřní jednotka	
Provozní režim	
Nastavení teploty	°C
Teplota vstupního vzduchu	°C
Teplota výstupního vzduchu	°C
Termistor místnosti	°C
Termistor výměníku tepla vnitřní jednotky	°C
Venkovní jednotka	
Teplota vstupního vzduchu	°C
Teplota výstupního vzduchu	°C
	Termistor výměníku tepla venkovní jednotky °C
	Termistor na odváděcím potrubí °C
Tlak potrubí plynu	bar
	L1 (A) L2 (A) L3 (A)
Údaje kompresoru	

Je jednotka připravena k provozu?

- Ano
 Ne (níže uveďte proč)

Nedostatky, které nebyly během uvedení do provozu odstraněny:

Opatření, která je nutné přijmout, aby se odstranily přetrvávající nedostatky:

Jméno a podpis klienta

Jméno a podpis osoby, která uvedla zařízení do provozu





