

Kasutuselevõtt



HOIATUS

Seadme tohivad kasutusele võtta ainult kvalifitseeritud isikud.



ETTEVAATUST

Elektrisüsteemi kasutuseelsete kontrollide, näiteks maanduse katkematus, polaarsuse, maanduse takistuse ja lühiühenduse kontrollide tegemiseks peab pädev isik kasutama sobivat testmõõdikut.



MÄRKUS

Paigaldusjuhend / Paigaldaja teatmik. Kasutuselevõtu üldine kontroll-leht on kasutamiseks abistava juhise ja aruande blanketina kasutuselevõtu ja kasutajale üleandmise ajal.

Üksikasjalikke vastuvõtu juhiseid vaadake paigaldusjuhendist või paigaldaja teatmikust.

Märkus: Enne jätkamist veenduge, et on rakendatud kõik turvameetmed. Kui pole, ÄRGE kasutuselevõttu alustage. Tehke viimase hetke riskianalüüs järgmistele seadmetele.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ohutu juurdepääs paigaldisele | <input type="checkbox"/> Üldine kontroll võimalike ohtude suhtes |
| <input type="checkbox"/> Suletud töökoht | <input type="checkbox"/> Varuväljapääsud |
| <input type="checkbox"/> Ettevaatusabinõud kõrgustel töötamisel | <input type="checkbox"/> Isikukaitsevahendite olemasolu nõutavas hulgas |
| <input type="checkbox"/> Ettevaatusabinõud elektrilöögi ohtude suhtes | <input type="checkbox"/> Külmaaine lekkeid ei esine |

Elektrisüsteem

Toitepinge (elektritoide) _____ V

Kaabli ristlõige (tüüp ja suurus):

Välisseade _____ mm²

Siseseade _____ mm²

Toimimine on üle kontrollitud:

Kõik elektrilised ühendused tagavad nõuetekohase kontakti

Rikkevoolukaitse tüüp: _____

Kaitse nimivool: _____

Kaitselüliti tüüp: _____

Kompressori koostisosade kontroll:

Elektriisolatsioon

Mähise takistus

Kasutuselevõtu eelsed toimingud

Märkus: Täispaigaldus tuleb teha vastavalt paigaldaja teatmikule. Kui see POLE vastavalt tehtud, ÄRGE alustage kasutuselevõttu ja kõrvaldage kõik puudused.

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| Kas välis- ja siseseade on nõuetekohaselt paigaldatud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas välisseade on kaitstud lumesaju ja külmumise eest (külmas kliimas, kui on vajalik)? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Välisseade on kaitstud tugevate tuulte eest (kui on vajalik)? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Kas välisseade on kaitstud otsese meretuule eest (kui on vajalik)? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Kas välisseadme/siseseadme ümber on piisavalt ruumi? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas pole korrosiooni/oksideerumist? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas kõik kleebised on paigaldatud ja on seadmele sobivad? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas siseseadme ja välisseadme sees on vigastatud koosteosi või kokkupigistatud torusid? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas sise- ja välisseadme ventilaator pöörlevad vabalt? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas õhusisend või -väljund POLE ummistunud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas välisseadme ja siseseadme drenaaž võimaldavad vaba äravoolu? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas mõlemad sulgekraanid on enne töö alustamist avatud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas torustik on nõuetekohaselt isoleeritud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas külmaaine torustik on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas fluoritid kasvuhoonegaaside kleebis on nõuetekohaselt täidetud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas elektrisüsteem on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas süsteem on nõuetekohaselt maandatud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas toitejuhtmestik vastab nõuetele? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas sulavkaitsesid ja kaitaselüliteid on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas sise- ja välisseadme vahelised andmeside ühendused on lõpetatud? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas kõik elektroonilised koostisosad on töökorras? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas andurid ja termistorid vastavad nõuetele? | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | |
| Kas välisseadme trükkplaadi ajutine pistmik on Sky Air siseseadme ühendamiseks eemaldatud? (Kui on kasutusel) | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |

Testkäivitus

Märkus: Tehke testimisprotseduur vastavalt ühendatud seadmete kasutusjuhendite juhiste ja kontrollige seejärel järgmist

	Siseseade 1	Siseseade 2	Siseseade 3	Siseseade 4	Siseseade 5
Siseseadme ventilaator pöörleb vabalt	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK
Õhuvoolu suunavad ribad ja labad töötavad nõuetekohaselt (kui on kasutusel)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK
WLAN-adapteri ühendus (kui on kasutusel)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK
Välisseade					
Välisseadme ventilaator pöörleb vabalt	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Ei ole OK				
Süsteem					
Ebatavaline müra	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei				
Kas on rikkekoode?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei Kui on, siis kirjutage need rikkekoodid üles				

Töö kontrollimine

Märkus. Valikuline (ainult volitatud hooldustöötajatele)

Välisõhu temperatuur °C

	Siseseade 1	Siseseade 2	Siseseade 3	Siseseade 4	Siseseade 5
Töörežiim	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seadistatud temperatuur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Siseneva õhu temperatuur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Väljuva õhu temperatuur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ruumi termistor	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sisemise soojusvaheti termistor	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gaasitorustiku termistor	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vedelikutorustiku termistor	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Välisseade					
Siseneva õhu temperatuur	°C <input type="text"/>	Välise soojusvaheti termistor		°C <input type="text"/>	<input type="text"/>
Väljuva õhu temperatuur	°C <input type="text"/>	Tagasivoolutoru termistor		°C <input type="text"/>	<input type="text"/>
Gaasitorustiku termistor	bar <input type="text"/>	Vedelikutorustiku rõhk		bar <input type="text"/>	<input type="text"/>
Kompressori andmed	L1 (A) <input type="text"/>	L2 (A) <input type="text"/>	L3 (A) <input type="text"/>		

Kas seade on tööks valmis?

- Jah
- Ei (täpsustage põhjused allpool)

Puudujäägid, mis pole kõrvaldatud kasutuselevõtu ajal:

Toimingud, mis tuleb teha, et järelejäänud puudujäägid kõrvaldada:

Kliendi nimi ja allkiri

Kasutuselevõtja nimi ja allkiri





