

Įdiegimas į eksploataciją



ĮSPĖJIMAS

Sistemą įdiegti į eksploataciją gali tik kvalifikuoti asmenys.



ATSARGIAI

Preliminarūs elektros sistemos patikrinimus, pvz., įžeminimo vientisumą, poliškumą, atsparumą įžemėjimui ir trumpajam jungimui, turi atlikti kompetentingas asmuo, naudodamas tinkamą testerį.



PRANEŠIMAS

Įrengimo vadovas / montuotojo trumpasis vadovas.

Atliekant įrangos atidavimo eksploatuoti ir perdavimo naudotojui procedūras, šį bendrąjį atidavimo eksploatuoti kontrolinį sąrašą galima naudoti kaip gaires.

Išsamesnių atidavimo eksploatuoti instrukcijų rasite įrengimo vadove arba montuotojo trumpajame vadove.

Įrengė		Atidavė eksploatuoti	
Bendrovė		Bendrovė	
Kontaktinis asmuo		Pavadinimas	
Telefono Nr.		Telefono Nr.	
El. pašto adresas		El. pašto adresas	
Data		Data	

Klientas	
Pavadinimas	
Adresas	
Pašto kodas – miestas	
Valstybė	
Telefono Nr.	
El. pašto adresas	

Įrengimas			
Lauko blokas:		Šaltnešio tipas	<input type="text"/>
Modelio pavadinimas		Standartinis svoris	<input type="text"/> kg
Serijos Nr.		Papildomas svoris	<input type="text"/> kg
Pagaminimo data		Bendrasis svoris	<input type="text"/> kg
Programinės įrangos versija (jei skiriasi nuo gamyklinės nuostatos)		Bendrasis vamzdymo ilgis	<input type="text"/> m
		Didžiausias šaltnešio vamzdymo aukščio skirtumas tarp lauko ir patalpos blokų	<input type="text"/> m

	Patalpos blokas Nr. 1	Patalpos blokas Nr. 2	Patalpos blokas Nr. 3	Patalpos blokas Nr. 4	Patalpos blokas Nr. 5
Modelio pavadinimas					
Serijos Nr.					
Pagaminimo data					
Parinktys (valdikliai, ...)					
Programinės įrangos versija (jei skiriasi nuo gamyklinės nuostatos)					

Atskaitinė įrengtis		Kitos parinktys:	
Žurnalo vieta			

Pakeista nuostata (vietinė nuostata)

Pastaba: Įtraukite visas pakeistas nuostatas.

Pakeista bloke:	Pakeista nuostata:

Sauga / paskutinė rizikos analizė

Pastaba: Prieš tęsdami užtikrinkite, kad būtų imtasi visų reikiamų saugos priemonių. Priešingu atveju NEPRADĖKITE atidavimo eksploatuoti procedūros. Atlikite toliau nurodytų elementų paskutinę rizikos analizę.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Saugi prieiga prie įrengties | <input type="checkbox"/> Bendroji patikra dėl galimų saugos pavojų |
| <input type="checkbox"/> Uždara darbo vieta | <input type="checkbox"/> Avariniai išėjimai |
| <input type="checkbox"/> Darbo dideliame aukštyje atsargumo priemonės | <input type="checkbox"/> Būtinųjų asmeninių apsaugos priemonių naudojimas |
| <input type="checkbox"/> Atsargumo priemonės dėl elektros pavojų | <input type="checkbox"/> Šaltnešio nuotėkio nėra |

Elektros sistema

Maitinimo įtampa (maitinimo šaltinis) _____ V

Kabelio skerspjūvio plotas (tipas ir dydis):

Lauko blokas _____ mm²

Patalpos blokas _____ mm²

Atliekama veikimo patikra:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Visų elektros jungčių kontaktas geras | |
| <input type="checkbox"/> Liekamosios srovės apsaugas | tipas: _____ |
| <input type="checkbox"/> Saugiklis | rodiklis: _____ |
| <input type="checkbox"/> Jungtuvas | tipas: _____ |

Kompresoriaus komponentų patikra:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Elektros izoliacija |
| <input type="checkbox"/> Apvijos varža |

Prieš atiduodant eksploatuoti

Pastaba: Visus įrengimo darbus reikia atlikti pagal montuotojo trumpąjį vadovą. Priešingu atveju NEGALIMA atiduoti eksploatuoti: pirmiausia reikia pašalinti visas pastebėtas problemas.

- | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Ar tinkamai sumontuoti lauko ir patalpos blokai? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar lauko blokas apsaugotas nuo snygio ir užšalimo (jei lauke būna šalta)? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Netaikoma |
| Ar lauko blokas apsaugotas nuo smarkaus vėjo (jei toks kyla)? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Netaikoma |
| Ar lauko blokas apsaugotas nuo tiesioginio jūrinio vėjo (jei tinka)? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Netaikoma |
| Ar aplink lauko (patalpos) bloką palikta pakankamai erdvės priežiūrai atlikti ir orui cirkuliuoti? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar galima korozija (oksidacija)? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar yra visos etiketės, ar jos atitinka bloką? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar patalpos arba lauko bloke nėra pažeistų komponentų arba suspaustų vamzdžių? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar gali laisvai sukintis patalpos ir lauko bloko ventiliatorius? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar NEBLOKUOJAMA oro įleidimo anga? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar sklandžiai teka lauko bloko ir patalpos blokų drenažas? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar prieš pradėdant eksploatuoti buvo atidaryti abu uždarymo vožtuvai? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar tinkamai izoliuotas vamzdynas? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar šaltnešio vamzdynas įrengtas pagal įrengimo vadovą? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar tinkamai užpildyta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketė? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar elektros sistema įrengta pagal įrengimo vadovą? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar sistema tinkamai įžeminta? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar maitinimo laidai atitinka specifikacijas? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar saugikliai ir jungtuvai įrengti pagal įrengimo vadovą? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar sujungtos visos valdymo laidų jungtys tarp patalpos ir lauko blokų? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar tinkamai veikia visi elektriniai komponentai? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar tinkama jutiklių ir termistorių padėtis? | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | |
| Ar atjungta lauko bloko spausdintinės plokštės jungties su "Sky Air" patalpos bloku sulaikymo jungtis? (jei taikoma) | <input type="checkbox"/> Taip | <input type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Netaikoma |

Eksplotacijos bandymas

Pastaba. Atlikite eksploatacijos bandymą pagal prijungtų blokų įrengimo vadovuose pateiktas instrukcijas ir patikrinkite tolesnius elementus

	Patalpos blokas Nr. 1	Patalpos blokas Nr. 2	Patalpos blokas Nr. 3	Patalpos blokas Nr. 4	Patalpos blokas Nr. 5
Patalpos bloko ventiliatorius sukasi laisvai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai
Oro srauto krypties žaliuzės ir atlankai veikia normaliai (jei yra)	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai
WLAN adapterio jungtis (jei yra)	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai
Lauko blokas					
Lauko bloko ventiliatorius sukasi laisvai	<input type="checkbox"/> Gerai <input type="checkbox"/> Negerai				
Sistema					
Nenormalus triukšmas	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne				
Ar yra klaidos kodų?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne Jeigu taip, nusiųškite klaidos kodus				

Veikimo patikra

Pastaba. Pasirinktinis (tik sertifikuotiems priežiūros inžinieriams)

Lauko oro temperatūra °C

	Patalpos blokas Nr. 1	Patalpos blokas Nr. 2	Patalpos blokas Nr. 3	Patalpos blokas Nr. 4	Patalpos blokas Nr. 5
Veikimo režimas	<input type="text"/>				
Nustatyta temperatūra	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Įleidžiamo oro temperatūra	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Išleidžiamo oro temperatūra	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Patalpos termistorius	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Patalpos šilumokaičio termistorius	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dujų vamzdžio termistorius	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Skysčio vamzdžio termistorius	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lauko blokas					
Įleidžiamo oro temperatūra	°C <input type="text"/>	Lauko šilumokaičio termistorius		°C <input type="text"/>	<input type="text"/>
Išleidžiamo oro temperatūra	°C <input type="text"/>	Išleidimo vamzdžio termistorius		°C <input type="text"/>	<input type="text"/>
Dujų vamzdžio slėgis	barais <input type="text"/>		Skysčio vamzdžio slėgis	barais <input type="text"/>	
Kompresoriaus duomenys	L1 (A) <input type="text"/>	L2 (A) <input type="text"/>	L3 (A) <input type="text"/>		

Ar blokas parengtas eksploatuoti?

- Taip
 Ne (prašome toliau nurodyti, kodėl)

Atidavimo eksploatuoti metu nebuvo pašalinti trūkumai:

Priemonės, kurių reikia imtis siekiant pašalinti likusius trūkumus:

Kliento vardas, pavardė ir parašas

Atidavimo eksploatuoti procedūrą atlikusio asmens vardas, pavardė ir parašas





