

Αρχική εκκίνηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί επιτρέπεται να εκτελούν τις εργασίες αρχικής εκκίνησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι στο ηλεκτρικό σύστημα, όπως η συνεχής γείωση, η πολικότητα, και η αντίσταση γείωσης και βραχυκυκλώματος, πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο άτομο με χρήση κατάλληλου πολύμετρου.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης / Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης. Αυτή η γενική λίστα ελέγχου έναρξης λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγία και πρότυπο αναφοράς κατά την έναρξη λειτουργίας και την παράδοση στον χρήστη.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης.

Σημείωση: Πριν συνεχίσετε, διασφαλίστε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, ΜΗΝ ξεκινήσετε τη διαδικασία αρχικής εκκίνησης. Κάντε μια ανάλυση κινδύνων τελευταίας στιγμής για τα παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της μονάδας.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ασφαλής πρόσβαση στην εγκατάσταση | <input type="checkbox"/> Γενικός έλεγχος για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας |
| <input type="checkbox"/> Κλειστός χώρος εργασίας | <input type="checkbox"/> Έξοδοι κινδύνου |
| <input type="checkbox"/> Λήψη προφυλάξεων για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλο ύψος | <input type="checkbox"/> Ύπαρξη απαιτούμενου εξοπλισμού προσωπικής προστασίας |
| <input type="checkbox"/> Λήψη προφυλάξεων για τους ηλεκτρικούς κινδύνους | <input type="checkbox"/> Δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού |

Ηλεκτρικό σύστημα

Τάση δικτύου (τροφοδοσία) V

Τομέας καλωδίων (τύπος και μέγεθος):

Εξωτερική μονάδα mm²

Εσωτερική μονάδα mm²

Ημερομηνία διεξαγωγής ελέγχου λειτουργίας:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις κάνουν καλή επαφή | |
| <input type="checkbox"/> Τύπος διάταξης | ασφαλειοδιακόπτη: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Ονομαστική τιμή | ασφάλειας: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Τύπος | ασφαλειοδιακόπτη: <input type="text"/> |

Έλεγχος εξαρτημάτων συμπίεστη:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Ηλεκτρική μόνωση |
| <input type="checkbox"/> Αντίσταση πηνίου |

Πριν από την αρχική εκκίνηση

Σημείωση: Η όλη εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη. Σε διαφορετική περίπτωση, ΜΗΝ προχωρήσετε στην αρχική εκκίνηση και φροντίστε να επιλύσετε όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

- | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα είναι σωστά τοποθετημένες; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Η εξωτερική μονάδα προστατεύεται από το χιόνι και τον παγετό (σε ψυχρά κλίματα, κατά περίπτωση); | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει |
| Η εξωτερική μονάδα προστατεύεται από τους ισχυρούς ανέμους (κατά περίπτωση); | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει |
| Η εξωτερική μονάδα προστατεύεται από τους θαλάσσιους ανέμους (κατά περίπτωση); | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει |
| Υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την εξωτερική/εσωτερική μονάδα για το σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης/οξειδωσης; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Υπάρχουν όλες οι κατάλληλες ετικέτες για τη μονάδα; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Υπάρχουν κατεστραμμένα εξαρτήματα ή τσακισμένοι σωλήνες στο εσωτερικό της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Περιστρέφεται ελεύθερα ο ανεμιστήρας της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο ή την έξοδο αέρα; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Η αποστράγγιση της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας έχει ομαλή ροή; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Είναι ανοιχτές και οι δύο βάνες διακοπής πριν από τη λειτουργία; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Είναι κατάλληλα μονωμένες οι σωληνώσεις; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Οι σωληνώσεις ψυκτικού έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Είναι σωστά συμπληρωμένη η ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Το ηλεκτρικό σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Είναι σωστά γειωμένο το σύστημα; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Η καλωδίωση τροφοδοσίας πληροί τις προδιαγραφές; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Οι ασφάλειες και οι ασφαλειοδιακόπτες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι των καλωδιακών συνδέσεων μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Λειτουργούν σωστά όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Είναι σωστή η θέση των αισθητήρων; | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | |
| Έχει αφαιρεθεί ο σύνδεσμος ανάρτησης της PCB εξωτερικής μονάδας για τη σύνδεση με την εσωτερική μονάδα Sky Air; (κατά περίπτωση) | <input type="checkbox"/> Ναι | <input type="checkbox"/> Όχι | <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει |

Δοκιμαστική λειτουργία

Σημείωση: Εκτελέστε τη δοκιμή λειτουργίας ακολουθώντας τις οδηγίες των εγχειριδίων εγκατάστασης των συνδεδεμένων μονάδων και, έπειτα, ελέγξτε τα παρακάτω.

Εσωτερική μονάδα

Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας περιστρέφεται ελεύθερα OK Όχι OK

Οι γρίλιες κατεύθυνσης της ροής αέρα και τα πτερύγια λειτουργούν κανονικά (κατά περίπτωση) OK Όχι OK

Σύνδεση προσαρμογέα WLAN (κατά περίπτωση) OK Όχι OK

Εξωτερική μονάδα

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται ελεύθερα OK Όχι OK

Σύστημα

Αφύσικος θόρυβος Ναι Όχι

Υπάρχουν κωδικοί σφάλματος; Ναι Όχι

Αν ναι, σημειώστε τους κωδικούς σφάλματος

Έλεγχος λειτουργίας

Σημείωση: Προαιρετικά (μόνο για πιστοποιημένους τεχνικούς σέρβις)

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα °C

Εσωτερική μονάδα

Κατάσταση λειτουργίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας °C

Θερμοκρασία αέρα εισόδου °C

Θερμοκρασία αέρα εξόδου °C

Αισθητήρας δωματίου °C

Εσωτερικός αισθητήρας εναλλάκτη θερμότητας °C

Εξωτερική μονάδα

Θερμοκρασία αέρα εισόδου °C Εξωτερικός αισθητήρας εναλλάκτη θερμότητας °C

Θερμοκρασία αέρα εξόδου °C Αισθητήρας σωλήνα εκκένωσης °C

Πίεση σωλήνα αερίου bar

L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Δεδομένα συμπίεστη

Είναι έτοιμη για λειτουργία η μονάδα;

- Ναι
 Όχι (εξηγήστε τους λόγους παρακάτω)

Προβλήματα που δεν αποκαταστάθηκαν κατά την αρχική εκκίνηση:

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίλυση των αναπομειναντων προβλημάτων:

Όνομα και υπογραφή πελάτη

Όνομα και υπογραφή του ατόμου που έκανε την αρχική εκκίνηση





