

## Kasutuselevõtt



### HOIATUS

Seadme tohivad kasutusele võtta ainult kvalifitseeritud isikud.



### ETTEVAATUST

Elektrisüsteemi kasutuseelsete kontrollide, näiteks maanduse katkematuse, polaarsuse, maanduse takistuse ja lühiühenduse kontrollide tegemiseks peab pädev isik kasutama sobivat testmõõdikut.



### MÄRKUS

**Paigaldusjuhend / Paigaldaja teatmik.** Kasutuselevõtu üldine kontroll-leht on kasutamiseks abistava juhise ja aruande blanketina kasutuselevõtu ja kasutajale üleandmise ajal.

Üksikasjalikke vastuvõtu juhiseid vaadake paigaldusjuhendist või paigaldaja teatmikust.



**Märkus:** Enne jätkamist veenduge, et kõik turvameetmed on rakendatud. Kui pole, ÄRGE kasutuselevõttu alustage. Tehke viimase hetke riskianalüüs järgmistele seadmetele. Lisateavet vaadake seadme paigaldaja teatmikust.

- |                                                                       |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ohutu juurdepääs paigaldisele                | <input type="checkbox"/> Üldine kontroll võimalike ohtude suhtes        |
| <input type="checkbox"/> Suletud töökoht                              | <input type="checkbox"/> Varuväljapääs                                  |
| <input type="checkbox"/> Ettevaatusabinõud kõrgustel töötamisel       | <input type="checkbox"/> Isikukaitsevahendite olemasolu nõutavas hulgas |
| <input type="checkbox"/> Ettevaatusabinõud elektrilöögi ohtude suhtes | <input type="checkbox"/> Külmaaine lekkeid ei esine                     |

Elektrisüsteem

Toitepinge (elektritoide) \_\_\_\_\_ V

Kaabli ristlõige (tüüp ja suurus):

Välisseade \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>

Siseseade \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>

Toimimine on üle kontrollitud:

Kõik elektrilised ühendused tagavad nõuetekohase kontakti

Rikkevoolukaitse tüüp: \_\_\_\_\_

Kaitse nimivool: \_\_\_\_\_

Kaitselüliti tüüp: \_\_\_\_\_

Kompressori koostisosade kontroll:

Elektriisolatsioon

Mähise takistus

Kasutuselevõtu eelsed toimingud

**Märkus:** Täispaigaldus tuleb teha vastavalt paigaldaja teatmikule. Kui see POLE vastavalt tehtud, ÄRGE alustage kasutuselevõttu ja kõrvaldage kõik puudused.

- |                                                                                                               |                              |                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Kas välis- ja siseseade on nõuetekohaselt paigaldatud?                                                        | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas välisseade on kaitstud lumesaju ja külmumise eest (külmades kliimas, kui on vajalik)?                     | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Välisseade on kaitstud tugevate tuulte eest (kui on vajalik)?                                                 | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Välisseade on kaitstud otsese meretuule eest (kui on vajalik)?                                                | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |
| Välisseadme/siseseadme ümber on piisavalt ruumi?                                                              | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Pole korrosiooni/oksideerumist?                                                                               | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kõik kleebised on paigaldatud ja on seadmele sobivad?                                                         | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas siseseadme ja välisseadme sees on vigastatud koosteosi või kokkupigistatud torusid?                       | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Sise- ja välisseadme ventilator pöörlevad vabalt?                                                             | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Õhusisend või -väljund POLE ummistunud?                                                                       | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas välisseadme ja siseseadme drenaaž võimaldavad vaba äravoolu?                                              | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Mõlemad sulgekraanid on enne töö alustamist avatud?                                                           | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas torustik on nõuetekohaselt isoleeritud?                                                                   | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Külmaaine torustik on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile?                                                 | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis on nõuetekohaselt täidetud?                                           | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas elektrisüsteem on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile?                                               | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas süsteem on nõuetekohaselt maandatud?                                                                      | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas toitejuhtmestik vastab nõuetele?                                                                          | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas sulavkaitsed ja kaitselülitid on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile?                                  | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas sise- ja välisseadme vahelised andmeside ühendused on lõpetatud?                                          | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas kõik elektroonilised koostisosad on OK?                                                                   | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas andurid ja termistorid vastavad nõuetele?                                                                 | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei |                                          |
| Kas välisseadme trükkplaadi ajutine pistmik on Sky Air siseseadme ühendamiseks eemaldatud? (Kui on kasutusel) | <input type="checkbox"/> Jah | <input type="checkbox"/> Ei | <input type="checkbox"/> Pole rakendatav |

Testkäivitus

**Märkus:** Tehke testimisprotseduur vastavalt ühendatud seadmete kasutusjuhendite juhiste ja kontrollige seejärel järgmist

	<b>Siseseade</b>	
Siseseadme ventilaator pöörleb vabalt	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Ei ole OK
Õhuvoolu suunavad ribad ja labad töötavad nõuetekohaselt (kui on kasutusel)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Ei ole OK
WLAN-adapteri ühendus (kui on kasutusel)	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Ei ole OK
	<b>Välisseade</b>	
Välisseadme ventilaator pöörleb vabalt	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Ei ole OK
	<b>Süsteem</b>	
Ebatavaline müra	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei
Kas on rikkekood?	<input type="checkbox"/> Jah	<input type="checkbox"/> Ei
	Kui on, siis kirjutage need rikkekoodid üles	

Töö kontrollimine

**Märkus:** Valikuline (ainult volitatud hooldustöötajatele)

Välisõhu temperatuur  °C

	<b>Siseseade</b>		
Töörežiim	<input type="text"/>		
Seadistatud temperatuur	°C	<input type="text"/>	
Siseneva õhu temperatuur	°C	<input type="text"/>	
Väljuva õhu temperatuur	°C	<input type="text"/>	
Ruumi termistor	°C	<input type="text"/>	
Sisemise soojusvaheti termistor	°C	<input type="text"/>	
	<b>Välisseade</b>		
Siseneva õhu temperatuur	°C	Välise soojusvaheti termistor	°C <input type="text"/>
Väljuva õhu temperatuur	°C	Tagasivoolutoru termistor	°C <input type="text"/>
Gaasitorustiku termistor	bar	<input type="text"/>	
	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)
Kompressori andmed	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kas seade on tööks valmis?

- Jah  
 Ei (täpustage põhjused allpool)

Puudujäägid, mis pole kõrvaldatud kasutuselevõtu ajal:

Toimingud, mis tuleb teha, et järelejäänud puudujäägid kõrvaldada:

Kliendi nimi ja allkiri

Kasutuselevõtja nimi ja allkiri





