

Installatie- en instructiebewijs

(Gelieve het origineel terug te sturen naar ROTEX)



ROTEX Heating Systems GmbH geeft de eindklant de garantie voor materiaal- en fabricatiefouten in overeenstemming met de garantiebepalingen (zie achterzijde). Men heeft pas aanspraak op de garantie wanneer het apparaat volgens de voorschriften door een vakdeskundige onderneming werd geïnstalleerd en in bedrijf gebracht. Zorg dat uw installatiefirma dit schriftelijk bevestigt op dit instructiebewijs.

Buitenapparaatgegevens ROTEX HPSU/HPU (typeplaatje*)

Model/-type _____ Productienummer _____
(onder ROTEX-logo) (MFG-nr.)

Binnenapparaatgegevens ¹⁾ ROTEX HPSU/HPU (typeplaatje*)

Model/-type _____ Productienummer _____
(onder ROTEX-logo) (MFG-nr.)

Koper

Naam _____
Straat _____
Postbus _____ Wpl. _____
Telefoon _____

Ik heb de bedieningsinstructies gelezen. Ik heb ook de gebruiksaanwijzingen en het gebruikshandboek ontvangen.

Handtekening klant

ROTEX raadt u aan om voor de werkzekerheid van uw verwarmingsinstallatie een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde onderhoudswerken en gemeten waarden in het gebruikshandboek te laten noteren.

De installatiesituatie op het moment van indienstelling en de ingestelde waarden in de volgende tabellen invoeren.

Installatiefirma

Naam _____
Straat _____
Postbus _____ Wpl. _____
Telefoon _____

Het voorgestelde apparaat werd op _____ volgens de voorschriften geïnstalleerd en aan de klant opgeleverd.

Stempel en handtekening van de installateur

Indienstellingsfirma

Naam _____
Straat _____
Postbus _____ Wpl. _____
Telefoon _____

Het voorgestelde apparaat werd op _____ door ons volgens de voorschriften in bedrijf gesteld en aan de klant opgeleverd.

Stempel en handtekening van de inbedrijfstellingsfirma

Installatiesoort

alleen verwarmen verwarmen+koelen³⁾ warmwaterbereiding

Koudecircuit

Buiteninstallatie hoger lager dan binnenapparaat
Hoogteverschil binnen-/buitentoestel _____ m
Leidinglengte binnen-/buitentoestel _____ m
Aantal oliestuwbochten _____ stuks
Met stikstof gesoldeerd ja neen
Buisleidingen thermisch geïsoleerd ja neen
Controle op lekkage ja neen
Testdruk _____ bar
Testtijd _____ h
Testmedium _____
Afvoertijd _____ h
Koelmiddelvulhoeveelheid R410A _____ kg (totaal)
Vulhoeveelheid op etiket aangegeven ja neen

Plaatsing buitentoestel

Windbescherming aanwezig ja neen
Buitenapparaat >30 cm boven de grond ja neen
Condenswater kan vrij afvloeien ja neen
Buitenapparaat waterpas gemonteerd ja neen
Trillingsdemper gemonteerd ja neen

Montage binnenapparaat

Condenskuip geïnstalleerd ja neen
(bij verwarmen + koelen) ¹⁾²⁾³⁾
Condenswaterafvoer aanwezig ¹⁾³⁾ ja neen
Extra verwarming ontluicht ja neen
Regeling ingesteld ja neen
Tijdschakelingsfunctie ingesteld (*extra blad invullen!) ja neen
Kamergruimte ¹⁾⁴⁾ _____ m³

Overige componenten

Kamerthermostaat (kabel) ja neen
Radiogestuurde kamerthermostaat ja neen
Kamerregelaar RoCon U1 ja neen
ROTEX Solaris geïnstalleerd (*extra blad invullen!) ja neen
Sol-Pac geïnstalleerd ja neen
Overstroomklep gemonteerd ²⁾ ja neen
Booster-heater geïnstalleerd ²⁾ ja neen
Backup-heater geïnstalleerd ja neen
Retourtemperatuurbegrenzing (RLB) gemonteerd ²⁾³⁾⁸⁾ ja neen

Documentatie

Bevestiging door voltooide isolatiebeschermingsmeting is aanwezig ⁵⁾ ja neen
Afgave van documentatie aan beheerder ⁶⁾ ja neen
Instructie beheerder/personeel ⁷⁾ ja neen

Overige opmerkingen

* Positie s. Installatiehandleiding
1)2)3)4)5)6)7)8) Verklaringen zie achterzijde.

ROTEX raadt u aan om voor de regelmatige zorg en onderhoud van het apparaat een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde onderhoudswerken en gemeten waarden in het onderhoudsprotocol te laten noteren.

Verklaringen

- 1) Niet bij HPSU monobloc
- 2) Niet bij HPSU compact en niet bij HPSU/HPU ^{hitemp}
- 3) Niet bij HPSU/HPU ^{hitemp}
- 4) De ruimte, waarin het binnentoestel is geplaatst, moet een minimaal volume hebben.
Dit kan m.b.v. onderstaande formule worden berekend: Min. ruimtevolumen in m³ = totaal vulvolume R410A in kg/0,3 kg/m³
- 5) Tijdens de inbedrijfstelling van de elektrische aansluiting is een isolatiewaardemeting noodzakelijk.
Dit moet door een elektricien uitgevoerd en vastgelegd worden.
- 6) De documentatie bestaat uit:
 - Gebruiksaanwijzing / bedieningshandleiding
 - Bedrijfshandboek
- 7) De gebruiker werd ingelicht omtrent de documentatieverplichting t.a.v. het jaarlijkse onderhoud en het bewijs van bijgevoelde koelmiddelen overeenkomstig de F-gasbepaling (EG) nr. 842/2006.
- 8) Alleen nodig bij zonne-energie-toepassingen of bivalente installaties.

Garantiebepalingen

De wettelijke garantievoorzieningen zijn geldig. Onze hiernaast geldende garantievoorzieningen vindt u op het Internet op de site van uw verkooppartner.

Gegevensbeschermingsclausule

Alle ondertekenaars en ontvangers van dit formulier verbinden zich ertoe de persoonlijke gegevens hierin niet door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Kopie

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Origineel: | --> ROTEX |
| 1. Doorslag: | --> klant |
| 2. Doorslag: | --> installatiefirma |
| 3. Doorslag: | --> inbedrijfstellingsfirma |

a member of **DAIKIN** group

Vertegenwoordigd in België door:

Sani - CV - IMPORT BVBA
Legen Heirweg 10
B-9890 Gavere
Tél +32(9 384) 91 76
Fax +32(9 384) 07 76
e-mail info@sanisolar.be
www.rotex-heating.be

ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH

Langwiesenstraße 10
D-74363 Güglingen
Fon +49 (71 35) 103-0
Fax +49 (71 35) 103-200
e-mail info@rotex.de
www.rotex.de