


ROTEX

a member of **DAIKIN** group

ROTEX HPSU/HPU Installatie- en instructiebewijs



Installatie- en
instructiebewijs
ROTEX HPSU/HPU

Nederlands



ROTEX producten verdeeld in België door:

Daikin Belux - Wavre
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tel. +32 (0)10 23 72 23
Fax +32 (0)10 24 49 10
e-mail info@daikin.be

Sales office Daikin Belux - Gent
Tel. +32 (0)9 244 66 44

Sales office Daikin Belux - Herentals
Tel. +32 (0)14 28 23 30

ROTEX Heating Systems GmbH

Langwiesenstraße 10
D-74363 Güglingen
www.rotex-heating.com

Buitenapparaatgegevens ROTEX HPSU/HPU (typeplaatje*)

Model/-type _____ Productienummer _____
 (onder ROTEX-logo) (MFG-nr.)

**Binnenapparaatgegevens ¹⁾
 ROTEX HPSU (compact) / HPU (typeplaatje*)**

Model/-type _____ Productienummer _____
 (onder ROTEX-logo) (MFG-nr.)

Koper

Naam _____
 Straat _____
 Postbus _____ Wpl. _____
 Telefoon _____

Ik heb de bedieningsinstructies gelezen. Ik heb ook de gebruiksaanwijzingen en het gebruikshandboek ontvangen.

Handtekening klant

ROTEX raadt u aan om voor de werkzekerheid van uw verwarmingsinstallatie een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde onderhoudswerken en gemeten waarden in het gebruikshandboek te laten noteren.

De installatiesituatie op het moment van indienststelling en de ingestelde waarden in de volgende tabellen invoeren.

Installatiefirma

Naam _____
 Straat _____
 Postbus _____ Wpl. _____
 Telefoon _____

Het voorgestelde apparaat werd op _____ volgens de voorschriften geïnstalleerd en aan de klant opgeleverd.

Stempel en handtekening van de installateur

Indienststellingsfirma

Naam _____
 Straat _____
 Postbus _____ Wpl. _____
 Telefoon _____

Het voorgestelde apparaat werd op _____ door ons volgens de voorschriften in bedrijf gesteld en aan de klant opgeleverd.

Stempel en handtekening van de inbedrijfstellingsfirma

Installatiesoort

alleen verwarmen verwarmen+koelen³⁾ warmwaterbereiding

Koudecircuit

Buiteninstallatie hoger lager dan binnenapparaat
 Hoogteverschil binnen-/buitentoestel _____ m
 Leidinglengte binnen-/buitentoestel _____ m
 Aantal oliestuwbochten _____ stuks
 Met stikstof gesoldeerd ja neen
 Buisleidingen thermisch geïsoleerd ja neen
 Controle op lekkage ja neen
 Testdruk _____ bar
 Testtijd _____ h
 Testmedium _____
 Afvoertijd _____ h
 Koelmiddelvulhoeveelheid R410A _____ kg (totaal)
 Vulhoeveelheid op etiket aangegeven ja neen

Plaatsing buitentoestel

Windbescherming aanwezig ja neen
 Buitenapparaat >30 cm boven de grond ja neen
 Condenswater kan vrij afvloeien ja neen
 Buitenapparaat waterpas gemonteerd ja neen
 Trillingsdemper gemonteerd ja neen

Montage binnenapparaat

Condenskuip geïnstalleerd (bij verwarmen + koelen) ¹⁾²⁾³⁾ ja neen
 Condenswaterafvoer aanwezig ¹⁾³⁾ ja neen
 Extra verwarming ontluicht ja neen
 Regeling ingesteld ja neen
 Tijdschakelingsfunctie ingesteld (*extra blad invullen!) ja neen
 Kamergrootte ¹⁾⁴⁾ _____ m³

Overige componenten

Kamerthermostaat (kabel) ja neen
 Radiogestuurde kamerthermostaat ja neen
 Kamerregelaar RoCon U1 ja neen
 ROTEX Solaris geïnstalleerd (*extra blad invullen!) ja neen
 Sol-Pac geïnstalleerd ja neen
 Overstroomklep gemonteerd ²⁾ ja neen
 Booster-heater geïnstalleerd ^{2:} ja neen
 Backup-heater geïnstalleerd ja neen
 Retourtemperatuurbegrenzing (RLB) gemonteerd ²⁾³⁾⁸⁾ ja neen

Documentatie

Bevestiging door voltooide isolatiebeschermingsmeting is aanwezig ⁵⁾ ja neen
 Afgeven van documentatie aan beheerder ⁶⁾ ja neen
 Instructie beheerder/personeel ⁷⁾ ja neen

Overige opmerkingen

* Positie s. Installatiehandleiding
 1)2)3)4)5)6)7)8) Verklaringen zie achterzijde.



ROTEX Heating Systems GmbH geeft de

eindklant de garantie voor materiaal- en fabricatiefouten overeenkomstig de garantiebepalingen (zie onder). De garantie is alleen geldig als het apparaat volgens de instructies werd geïnstalleerd en in werking gesteld door een deskundig bedrijf en als dit formulier volledig werd ingevuld en naar de hieronder vermelde handelspartner werd teruggezonden. Zorg dat uw installatiefirma dit schriftelijk bevestigt op dit instructiebewijs.

ROTEX raadt u aan om voor de regelmatige zorg en onderhoud van het apparaat een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde onderhoudswerken en gemeten waarden in het onderhoudsprotocol te laten noteren.

Verklaringen

- 1) Niet bij HPSU monobloc compact
- 2) Niet bij HPSU compact en niet bij HPSU/HPU ^{hitemp}
- 3) Niet bij HPSU/HPU ^{hitemp}
- 4) De ruimte, waarin het binnentoestel is geplaatst, moet een minimaal volume hebben.
Dit kan m.b.v. onderstaande formule worden berekend: Min. ruimtevolumen in m³ = totaal vulvolume R410A in kg/0,3 kg/m³
- 5) Tijdens de inbedrijfstelling van de elektrische aansluiting is een isolatiewaardemeting noodzakelijk.
Dit moet door een elektricien uitgevoerd en vastgelegd worden.
- 6) De documentatie bestaat uit:
 - Gebruiksaanwijzing / bedieningshandleiding
 - Bedrijfshandboek
- 7) De gebruiker werd ingelicht omtrent de documentatieverplichting t.a.v. het jaarlijkse onderhoud en het bewijs van bijgevoelde koelmiddelen overeenkomstig de F-gasbepaling (EG) nr. 842/2006.
- 8) Alleen nodig bij zonne-energie-toepassingen of bivalente installaties.

Gegevensbeschermingsclausule

Alle ondertekenaars en ontvangers van dit formulier verbinden zich ertoe de persoonlijke gegevens hierin niet door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Garantiebepalingen

De wettelijke garantievoorwaarden zijn geldig. Onze hiernaast geldende garantievoorwaarden vindt u op het Internet op de site van uw verkooppartner.

Kopieën

Origineel:	--> ROTEX	<input type="checkbox"/>
1. kopie:	--> klant	<input type="checkbox"/>
2. kopie:	--> installatiefirma	<input type="checkbox"/>



a member of **DAIKIN** group

www.rotex-heating.com